Stadtwerke Schifferstadt	Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz/  Mittelspannungsnetz des VNB		
	Stadtwerke Schifferstadt		
Netzbetreiber	Netzbetrieb		
	Mühlstraße 18		
	67105 Schifferstadt		
	T. Janke		
Ansprechpartner	Tel.: 06235 4901-662		
	E-Mail: t.janke@sw-schifferstadt.de		
Anlagenbetrieber	Name:		
(Vertragspartner)	Straße:		
	PLZ, Ort:		
	Telefon:		
	E-Mail:		
Anlagenanschrift	Straße:		
	PLZ, Ort:		
Errichter der	Name:		
Anlage	Anschrift:		
	Telefon/ Fax		
1 Allgemeines	in Ordnung:		
	1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand) ja nein		
	1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe		
	1.3 Übergabeschalteinrichtung:Zugänglichkeit der Tennfunktion		
	1.4 Aufbau dedr Abrechnung-Meßeinrichtung entsprechend den vertraglichen		
	und technischen Bestimmungen ja inein		
2 Entkupplngs-	2.1 Siehe separates Protokoll dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4		
Schutz-	2.2 Prüfbericht über die standadisierte Typprüfung liegt vor dann keine Einträge in 2.3 bis 2.4		
Einrichtung	Wenn Ja:  Funktionskontrolle der Schutzrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung:   ja   nei	n	

Stadtwerke Schifferstadt	Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage	
	2.3 Kontrolle der Einstellwerte  Vorhandene Schutzfunktion  Spannungsrückgangsschutz  1,0 Un bis 0,7 Un  Spannungssteigerungsschutz  1,0 Un bis 1,15 Un  Frequenzrückgangsschutz  50 Hz bis 47 Hz  Frequenzsteigerungsschutz  Vektorsprungrelais oder  Lastsprungrelais  2.4 Überprüfung erforderlich  gemessene Abschaltzeit:  Vorgabe des VNB erfüllt:  Januar Sicht-  wertrichtig  kontrolle des  Einstellwertes  Einstellw	
3 Meßeinrichtung,	in Ordnung:	
Zuschaltbe-	3.1 Anlaufkontrolle der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt 🔲 ja 🔲 nein	
dingungen,	3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt	
Kompensation	3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab ja nein	
4 Anmerkungen		
Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.  Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagen-Errichter, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am   Niederspannungsnetz/ Mittelspannungsnetz erfüllt sind.		
Ort, Datum:	Anlagen-Betreiber:	
Anlagen-Errichter	Für den VNB:	